

ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 09/18

Dne : 15.5.2018

Účast : Ing. Fišer, Mgr. Ing. Doležal, Ing. Šimánek, Ing. Míka

Z minulých porad

01/08-15 Zpoplatnění dešťových kanalizací – První řešit dešťovou kanalizaci v lokalitě „Otavan“ Připravit podklad pro jeho rekolaudaci. Návrh řešení cenové kalkulace bude odeslán k posouzení Ing. Váňovi – nutné posouzení s ohledem na finanční model.

01/04-17 Vodovod CTP Planá – Řeší CTP

01/06-17 Odvod za porušení rozpočtové kázně – Dne 31.3.2017 rozhodl Krajský soud v ČB ve prospěch VST tak, že zrušil rozhodnutí OFŘ a vrátil věc k dalšímu řízení. Zároveň nařídil OFŘ uhradit náklady soudního řízení. OFŘ podal proti tomuto rozsudku dne 10.5.2017 kasační stížnost k NSS v níž se domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu. Dne 7.6 bylo odesláno na NSS vyjádření VST ke kasační stížnosti. Předpokládaná doba rozhodování NSS – 1 rok.

01/15-17 Odvodnění dešťových vod Hotel MAS přední vchod - Za ČEVAK řeší p. Zimmer – vybourání zaasfaltované šachty, prověření průtočnosti potrubí pod Hotelem MAS. ČEVAK provedl podrobnou revizi, nebylo možné zjistit, kam odtékají dešťové vpusti před hotelem. Zřejmě ještě nějaká kanalizace mezi hotelem a vpustmi. Ředitel se spojí s ředitelkou hotelu a dohodne případný další průzkum v pozemku hotelu MAS.

02/15-17 Most AČOV – Koordinace příprav - Ing. Křiklán a Ing. Míka. VST dokončuje přípravu projektové dokumentace pro provedení stavby, ČEVAK zajistí sjízdnost objízdné trasy po dobu úplné uzavírky mostu. Náklady budou průběžně sledovány a po dokončení stavby bude dohodnuto o způsobu jejich úhrady.

02/17-17 Košínská vodovod – projektant dokončil PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Zaslal s komentářem Ing. Fišerovi k projednání se zástupci místní samosprávy. **Přípravit starostovi Tábora podklad k projednání dohody s městem Tábor o podílu na realizaci prodloužení vodovodu.**

02/18-17 Výročí 15 let VST s.r.o. – Zadáno zpracování výroční zprávy. V rámci toho příprava obrazového a video materiálu - Studio Mašina. Ing. Doležal předal kontakt na osobu pro možné natáčení drony z SÚ.

01/21-17 Výběr provozovatele od 1.10.2021 – Parametry výběrového řízení schváleny jednatelem a dozorčí radou. Manažerský souhrn bude předložen zastupitelstvům jako informativní materiál k vzetí na vědomí.

01/01-18 Statické poruchy nemovitosti čp. 1785 Údolní ulice Tábor – Zpracován znalecký posudek č, 1338-02/2018. Nutné řešit v rozsahu návrhu Ing. Samce na náklady VST. Ing. Samec dodá do konce dubna projektovou dokumentaci. Následně poptat realizační firmu. Majitel nemovitosti preferuje dodávku oprav škod způsobených stavbou štol na klíč. [Probíhá.](#)

02/01-18 Statické poruchy nemovitosti čp. 119 ČSLA, Planá nad Lužnicí – Zpracován znalecký posudek č, 1345-09/2018. Nutné řešit odstranění příčiny sedání. Znalec navrhuje injektáž podzákladí. **Jednatelé pověřují ředitele zajištěním návrhu injektáže.**

06/01-18 Změna užívání přípojky na vodovod SÚ – odvolání proti rozhodnutí MěÚ Tábor OŽP řeší krajský úřad.

04/04-18 Smart City Tábor – Kromě podílu na přípravě odpovídajících pasáží má VST ambici být integrátorem sběru dat minimálně pokud jde o data z měřáků energií v městských bytových domech. Aktuální funkční řešení na straně provozovatele vodovodů a kanalizací to

umožňují. Ředitel připraví návrh možného zapojení VST do konceptu smart řešení a postup při projednávání s ostatními subjekty, kterých se zapojení do tohoto projektu týká. Vyhodnotit i možné přínosy pro města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. ČEVAK předložil cenovou nabídku na osazení snímačů pro službu „Voda pod kontrolou“. Provozovatel vytypoval 18 měřidel, kde navrhuje osazení. Ředitel projedná podrobnosti poskytované služby a návrhu vybraných měřidel s provozovatelem a bude jednatele informovat. **T: 30.5.**

02/05-18 Budějovická – Veškeré úkony za zadavatele bude provádět zástupce sdružení zadavatelů – město Tábor OIaSF. Dne 14.5 uskutečněno otevírání obálek, 22.5 hodnotící komise. Následně lhůta pro námítky.

03/05-18 Výroční zpráva VST 2017 – Kompletní materiály na VH VST schváleny jak jednatelem, tak dozorcí radou. Účast ředitele na jednání zastupitelstva města Sezimovo Ústí 26.6.2018 a Tábora 21.5.2018. Čistopis Výroční zprávy 2017 od grafika do konce května.

05/06-18 Kontrola MZe – Kontrola proběhla ve dnech 13.4 – 14.4.2018. VST obdržela Protokol o výsledku kontroly, který odpovídá podepsanému zápisu. Veškeré připomínky, týkající se požadavků na úpravy do budoucna budou ze strany VST akceptovány, rovněž budou některé připomínky projednány s provozovatelem. O výsledku jednání a přijatých opatření bude VST ministerstvo zemědělství informovat v požadovaných termínech. Na základě výsledků proběhlé kontroly, zejména pokud jde o plán financování obnovy, pozván ředitel na konzultační jednání na MZe s řediteli Odboru Dozoru a regulace a Odboru Vodovodů a kanalizací dne 16.5.2018. O výsledku jednání budou jednatele informováni.

07/06-18 VŘ SÚ Švermova komunikace a kanalizace – Předpokládané zahájení stavby 1.6. Vybraný zhotovitel, firma Daich, vyzvána k součinnosti k uzavření smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek.

02/07-18 Prokopa Holého V+K – Zahájení stavby na podzim 2018, dokončení do poloviny roku 2019. Odevzdána PD pro výběr zhotovitele, vypsání výběrové řízení po odsouhlasení parametrů s městem SÚ.

01/08-18 Stoklasná Lhota pozemkové úpravy – bylo by smysluplné položit určité úseky kanalizace před opravou cesty? Vyjádření projektantů zašle ředitel Ing. Fišerovi. Vyjádření zasláno, prověřit u zástupce místní samosprávy aktuální rozsah kolize pozemkových úprav s budoucím budováním kanalizace a vodovodu.

02/08-18 Propojení vodovodu průmyslové – Koordinovat s realizací cyklostezky z rozpočtu města Planá nad Lužnicí. Podání nabídek ve čtvrtek 17.5.

03/2018-18 Přehled investic VST - připravit po jednotlivých letech od roku 2011. Přehled předán na poradě jednatele. Konkretizovat přehled od roku 2011 s uvedením konkrétních větších staveb.

Nové body

Termín příští porady, úterý 29.5.2018 ve 13:00 v kanceláři ředitele VST.



Zapsal Ing. Milan Míka