

ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 20/18

Dne : 4.12.2018

Účast : Ing. Fišer, Ing. Šimánek, Ing. Míka

Omluven: Mgr. Ing. Doležal

Z minulých porad

01/08-15 Zpoplatnění dešťových kanalizací – První řešit dešťovou kanalizaci v lokalitě „Otavan“ Připravit podklad pro jeho rekolaudaci. Nutné posouzení s ohledem na finanční model.

01/04-17 Vodovod CTP Planá – Řeší CTP.

01/06-17 Odvod za porušení rozpočtové kázně – Dne 31.3.2017 rozhodl Krajský soud v ČB ve prospěch VST tak, že zrušil rozhodnutí OFŘ a vrátil věc k dalšímu řízení. Zároveň nařídil OFŘ uhradit náklady soudního řízení. OFŘ podal proti tomuto rozsudku dne 10.5.2017 kasační stížnost k NSS v níž se domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu. Dne 7.6 bylo odesláno na NSS vyjádření VST ke kasační stížnosti. Dle sdělení právních zástupců se lhůty rozhodování NSS prodloužily o půl roku až rok, je tedy možné, že ani v letošním roce rozhodnutí vydáno nebude. Nutno zohlednit ve finančním výhledu 2018 – 2019.

02/15-17 Most AČOV – Stavba dokončena dle smlouvy, předána bez vad a nedodělků. Převzato i odborem dopravy. Čeká se na prohlídku před kolaudací stavby.

02/17-17 Košínská vodovod – projektant dokončil PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Zaslát s komentářem Ing. Fišerovi k projednání se zástupci místní

samosprávy. **Přípravit novému starostovi Tábora podklad k projednání dohody s městem Tábor o podílu na realizaci prodloužení vodovodu. Zástupci městské části přednesou na jednání příměstských částí se starostou.**

02/18-17 Výročí 15 let VST s.r.o. – Rozsah stran brožury 8 – 12 stran textu a fotografií. Oddíly – Z historie, Rozsah spravovaného majetku po městech a společná infrastruktura, Struktura firmy a její činnost, Nejvýznamnější investice, VST v číslech, Vize do budoucna – kvalitní infrastruktura, zodpovědná péče. Pracuje se na textech, hotový a odsouhlasený návrh videa. Koncept videa je vhodné doplnit fotografiemi i jiných objektů – poklopy, hydranty, ČS. Do videa umístit na vhodné pasáže textové informace o VST.

01/21-17 Výběr provozovatele od 1.10.2021 – Příprava pokračuje. **Odevzdán Dílčí výstup D - Návrh nové Provozní smlouvy.** Materiál prostuduje a připraví případné připomínky RNDr. Vykydal a ředitel společnosti **do konce roku 2018.**

02/01-18 Statické poruchy nemovitosti čp. 119 ČSLA, Planá nad Lužnicí – Zpracován znalecký posudek č. 1345-09/2018. Nutné řešit odstranění příčiny sedání. Znalec navrhuje injektáž podzákladí. Zadáno zpracování PD na realizaci injektáže.

06/01-18 Změna užívání přípojky na vodovod SÚ – krajský úřad na základě odvolání opět zrušil rozhodnutí MěÚ Tábor OŽP. VST vyčká na nové rozhodnutí OŽP Tábor.

04/04-18 Smart City Tábor – Kromě podílu na přípravě odpovídajících pasáží má VST ambici být integrátorem sběru dat minimálně pokud jde o data z měřáků energií v městských bytových domech. Rada města očekává předložení návrhu rámcové smlouvy mezi VST a Městem Tábor.

02/05-18 Budějovická – Vodovod a kanalizace dokončeny. Probíhá pokládka asfaltových vrstev.

02/07-18 Prokopa Holého V+K – Probíhá statické zajišťování nemovitostí. **Vlastní výkopové práce pro pokládku kanalizace a vodovodu začnou v počátku roku 2019.**

02/12-18 **Planá majetek k předání do VST** – připravit – na straně města Planá n/L spolupráce Ing. Mařík. Podklady připraveny, konzultovat s daňovým poradcem a právníkem způsob převodu na VST. Možnost případně využít VH se změnou obsazení statutárních orgánů.

02/13-18 **Kanalizace Planá ČSA** – prověřit kdy bude obnovena kanalizace v úseku, kde byla kvůli ní vynechána oprava chodníku.

02/15-18 **Aktualizace PFO, Udržitelnost OPŽP** – Ve spolupráci s RNDr. Vykydalem připravována aktualizace plánu financování obnovy na roky 2019 – 2028. Ředitel předložil argumentaci na SFŽP k dlouhodobému zafixování částky nájemného na 116 mil. Kč od kalkulace 2019/2020. Jednatelé s navrženým postupem souhlasí. **K PFO připraveny dotazy k zaslání na MZe. Bude zasláno odboru dozoru a regulace, kterému bude předložen aktualizovaný PFO pro splnění závěrů z kontroly MZe.**

03/14-18 **Švermova SÚ** – probíhá realizace. **Práce na přepojování přípojek.**

05/14-18 **SÚ Odlehčovací stoka z Okružní** – PD Hydroprojekt - **Odsouhlaseno řešení pískové komory.**

07/14-18 **Hromádkova SÚ** – připravit k realizaci rekonstrukci V+K na rok 2019. Po projednání s ČEVAK je třeba vyřešit prodloužení vodovodu – propojení s řadem v ulici Helsinská. Ve zbytku ulice bude realizováno ve spolupráci s ČEVAK formou opravy.

02/17-18 **Zavadilka** – Pozemky pod objektem vyřešeny. Část bez vztahu ke zdroji vody je možné vyřešit. **Zveřejnění na webových stránkách všech měst** – návrh po konzultaci s JUDr. Švecovou a Ing. Svitákovou. Připravit podrobnosti k zadání do 15.1. 2018

03/19-18 **DR VST** – jednání 19.12 od 12:00. Prezentace roční zprávy provozovatele. **Společné jednání s jednatelem společnosti.** Salónek Hotelu Nautilus.

04/19-18 **Planá Ve Vilách** – **Dokončovací práce na výkopové části** – probíhá pokládka vrchních vrstev komunikace. Řeší se způsob bezvýkopové sanace úseku kanalizace v ulici Ústrašická.

05/19-18 EBRD Water Asset Management Workshop (Taškent, 28.11.2018) – VST subdodavatel pro Mott MacDonald CZ. Presentace zkušeností se zaváděním systému řízení údržby ve VST jako modelový příklad úspěšné implementace Asset Managementu s konkrétními výsledky. Účast Ing. Míka. **Seminář úspěšně proběhl. Zájem ze strany Mott MacDonald CZ využít spolupráce s VST na dalším projektu - nastavení provozního fungování ve Vitebské oblasti v Bělorusku.**

06/19-18 MŠ Lipová SÚ – přípojka na veřejném prostranství v havarijním stavu. Připravit ve spolupráci s provozovatelem a městem optimální návrh řešení i ve vazbě na plánovanou rekonstrukci ulice Lipová

Nové body

01/20-18 Hospodaření VST – ředitel předložil výsledky hospodaření společnosti za deset měsíců roku 2018. Vývoj probíhá dle předpokladu posledních měsíců.

02/20-18 Plán investičních akcí 2019 – 2020 – Byl aktualizován projektantský rozpočet na Intenzifikaci kalového hospodářství AČOV Tábor 2. Etapa (z 26,1 mil. Kč na a odevzdán projektantský rozpočet (dle ceníku RTS) na Kanalizaci Pod Parkány 2.Etapa (původní odhad 25 mil. Kč, nyní 36 mil. Kč). Je zřejmé, že v kombinaci s druhou etapou rekonstrukce Budějovické ulice je nutné mít pro rok 2019 připraveno čerpání z Tranše 3 investičního úvěru od České spořitelny, kde je k dispozici za výhodných podmínek k čerpání 62 mil. Kč.

Termín příští porady, úterý 19.12.2018 ve 12:00 v salónku Hotelu Nautilus – společné jednání s DR VST.



Zapsal Ing. Milan Míka